



ÉCHEVINAT DES TRAVAUX

Rue du Vélodrome, 74
4621 RETINNE

tel : 04/ 355.91.50
fax : 04/355.91.54

Fléron, le 29 janvier 2018.

Aux habitants des rues Noirefontaine
des Aubépines

Dossier traité par : Pierre FRANÇUS, Directeur technique
Nos Réf. : tx/courrier 2018/PF/ip/43

Objet : SUIVI DES TRAVAUX RUES GÉNÉRAL DE GAULLE ET NOIREFONTAINE – Information aux habitants.

Madame, Monsieur,

Afin de mieux vous informer sur le suivi du chantier rue Général de Gaulle, veuillez trouver ci-dessous les derniers éléments et un rappel des travaux.

Ce chantier a été attribué à l'entreprise Chêne de Trooz pour la réfection de l'égouttage, des conduites d'eau et de la voirie afin d'améliorer votre cadre de vie.

Ces travaux ont malheureusement connu des imprévus non imputables à la commune de Fléron, à savoir :

- une mauvaise analyse du réseau de gaz par la Compagnie Resa Gaz qui a entraîné l'obligation de remplacer toutes les canalisations, ce qui a allongé considérablement la durée du chantier et conduit celui-ci dans la période hivernale, non propice à ce type de travaux,
- un sol composé de très importants massifs en silex qui a occasionné la mise en œuvre de techniques spéciales d'exécution (non prévues au départ),
- un sol en partie composé d'argile (bleu) n'ayant pas les caractéristiques nécessaires de résistance pour l'établissement d'une nouvelle voirie qui a conduit à l'obligation du remplacement du sol (non découvert lors des sondages).

Malgré les précautions prises lors de l'étude, ces éléments ont conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle.

Au vu de l'importance des travaux, la commune de Fléron a désigné le bureau d'étude privé C2Project pour l'étude, la conception, la surveillance et la conduite des travaux. Les services communaux ne manquent pas de relayer les constatations faites à ce bureau d'étude pour qu'il en assure le suivi.

De plus, un Procès Verbal a été adressé à l'entrepreneur afin qu'il mette des moyens complémentaires afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions.

Nous regrettons profondément la durée interminable de ces travaux qui n'est nullement imputable à la commune mais nous devons assumer !

Tout est mis en œuvre pour réduire au maximum les inconvénients de ce chantier.


En ce qui concerne la rue Noirefontaine, conformément aux délais impartis, voici l'état d'avancement des travaux :

- le renouvellement des installations de gaz est terminé à 95 %. Il reste cependant encore le raccordement d'une seule habitation,
- au niveau de la compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, la nouvelle conduite est déjà installée entre la rue Général de Gaulle et la rue Joseph Merlot.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente.


Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Directeur général,




Ph. DELCOMMUNE

Par le Collège,
L'Échevine des travaux,



J. LEJEUNE

Le Bourgmestre,



R. LESPAGNARD